

Berichtsvorlage öffentlich

Federführendes Amt Kämmerei	Nr. 155/2006
---------------------------------------	------------------------

Betreff:

Bericht zum Stand der Baumaßnahme "Errichtung eines Heizwerkes mit Holzhackschnitzelfeuerung am Berufskolleg Beckum, Hansaring" und Erläuterung der Anlage bei einer Besichtigung des Heizwerkes

Beratungsfolge	Termin
-----------------------	---------------

Bauausschuss Berichterstattung: Herr KBOAR Borgstedt	21.11.2006
--	------------

Finanzielle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Falls ja: Im Haushaltsplan vorgesehen:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Hhst.	Betrag (EUR)
1) Investitionskosten/einmalige Ausgaben:	2) Laufende Kosten jährlich:	
insgesamt: EUR	insgesamt: EUR	EUR
Beteiligung Dritter: EUR	Beteiligung Dritter: EUR	EUR
Belastung Kreis Warendorf: EUR	Belastung Kreis Warendorf: EUR	EUR

Zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen, einzelne Gewerke führen derzeit noch Restarbeiten aus. Der Terminplan ist von allen am Bau Beteiligten eingehalten worden. Der reibungslose Bauverlauf hat das Anlaufen der Inbetriebnahmephase der Heizungsanlage wie geplant ab Mitte Oktober zugelassen. Mit der ersten Lieferung von Holzhackschnitzeln konnten die Fördersysteme getestet werden und das neue Holzheizwerk testweise in Betrieb gehen. Der im Heizraum des Schulgebäudes installierte neue Brennwertkessel, der als Unterstützung der Biomassefeuerung vorgesehen ist, hat ebenfalls die ersten Betriebsstunden erzeugt.

Im Zuge der Ausschusssitzung soll das neue Heizgebäude sowie die Anlagentechnik besichtigt werden.

1. _____
Amtsleitung

2. _____
Dezernent

3. _____
Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen
Auswirkungen)

4. _____
Landrat