

Heinrich-Tellen-Schule:

Umsetzung	Maßnahme	Kosten	Finanzierung
2021	Barrierefreier Zugang Turnhalle, 3 Türanlagen Status: Maßnahme 2021 abgeschlossen	37.821,22 €	Darlehen
	Wandprallschutz und Boden Turnhalle Status: Maßnahme in 2021 abgeschlossen	115.641,25 €	Schulpauschale
	Elektrische Eingangstüren an den Pausenhallen Status: Maßnahme in 2021 abgeschlossen	77.745,22 €	Schulpauschale
	Neuer Raum an der Pausenhalle Status: Maßnahme wird nicht mehr umgesetzt	45.000,00 €	Schulpauschale
	Anbau von zusätzlichen Klassenräumen im EG Teil I Status: Maßnahme wird neu konzipiert	350.000,00 €	Darlehen
	<b>umgesetzt und abgeschlossen:</b>	<b>231.207,69 €</b>	
	<b>Planbetrag umgesetzte Maßnahmen:</b> <b>Nicht umgesetzt:</b>	<b>188.000,00 €</b> <b>395.000,00 €</b>	
2022	Geräte Turnhalle Status: Maßnahme verschoben von 2021 nach 2022, in 2022 abgeschlossen, noch nicht abgerechnet	21.300,00 €	Darlehen
	Anbau von zusätzlichen Klassenräumen im EG Teil II Status: Maßnahme wird neu konzipiert	400.000,00 €	Darlehen
	Neuer Abstellraum zum Erweiterungsbau 2005 Status: Maßnahme in 2022 abgeschlossen und bereits abgerechnet	29.989,19 €	Schulpauschale
	Schaukeln Außengelände Status: Maßnahme wird zurückgestellt	32.000,00 €	Darlehen
	Sanierung Verteilerküche Maßnahme aufgrund Dringlichkeit neu aufgenommen Status: Maßnahme in 2022 abgeschlossen und bereits abgerechnet	211.814,60 €	Schulpauschale
	Umbau vorhandene Räume/Übergangslösung für zusätzliche Klassenräume Maßnahme aufgrund Dringlichkeit neu aufgenommen Status: Maßnahme in 2022 abgeschlossen und bereits abgerechnet	45.686,45 €	Schulpauschale
	<b>umgesetzt und abgeschlossen:</b> <b>davon neue Maßnahmen:</b> <b>Planbetrag umgesetzte Maßnahmen:</b> <b>Nicht umgesetzt:</b>	<b>308.790,24 €</b> <b>257.501,05 €</b> <b>41.300,00 €</b> <b>432.000,00 €</b>	

## Anlage 2

2023	Schließenanlage Status: Maßnahme wird zurückgestellt	58.000,00 €	Schulpauschale
	Gestaltung Außengelände Status: Maßnahme wird zurückgestellt	48.500,00 €	Darlehen
	Malerarbeiten Status: Maßnahme wird zurückgestellt	11.600,00 €	Darlehen
	Erstellung Regenrückhaltebecken für Oberflächenentwässerung inkl. Einzäunung (neue Maßnahme)	350.000,00 €	Darlehen
	Erneuerung Dachrinne Turnhalle (neue Maßnahme)	10.000,00 €	Schulpauschale
	Anschaffung Module für zwei Klassenräume (neue Maßnahme)	440.000,00 €	Schulpauschale
	<b>Noch nicht umgesetzt:</b> <b>Neue Maßnahmen in 2023:</b>	<b>118.100,00 €</b> <b>800.000,00 €</b>	
<b>Umgesetzt und abgeschlossen:</b>	<b>539.997,93 €</b>		
<b>Davon neue Maßnahmen aus 2022:</b>	<b>257.501,05 €</b>		
<b>Noch nicht umgesetzt:</b>	<b>945.100,00 €</b>		
<b>Neue Maßnahmen in 2023:</b>	<b>800.000,00 €</b>		