

Antwort des Landesbetrieb Straßenbau NRW zum Sachstand der Fertigstellung B58

- Die Bauwerke Nr. 5 („Kollenbach“), Nr. 6 (Wirtschaftsweg „Am Kollenbach“) und Nr. 7 („Werkstraße Phönix“) sind fertiggestellt.
- Die Umlegung des Wirtschaftsweges „Am Kollenbach“ mit Anlegung eines Regenrückhaltebeckens (RRB 3) ist erfolgt, ebenso die Umlegung des Wirtschaftsweges „Grummelstraße“.
- Zur Zeit im Bau sind Bauwerk Nr. 3 (Kreisstraße 45 „Oelder Straße“) und Bauwerk Nr. 4 („Werkstraße Holcim II“),
 - einschließlich des Umbaus der Kreisstraße mit Anlegung des Kreisverkehrs und Bau der Anbindungsrampe zur B 58
 - sowie das Bauwerk Nr. 1 („Geißler Straße“, ehemals B 475, heute B 58).
 - Voraussichtliche Fertigstellung ca. März/April 2019.
- Zur Zeit in der Ausschreibung ist das Mischlos 1 von der Kreisstraße 45 bis zum Anschluss B 58 / L 586 (Tigge),
 - einschließlich des westlichen Kreisverkehrs „Tuttenbrocksee“ (Obere Brede).
 - Hier werden ca. 465.000 cbm Boden gelöst, homogenisiert und wieder eingebaut.
 - Vergabe der Bauleistungen ist für Sommer 2019 vorgesehen, voraussichtliche Bauzeit bis Ende 2020.
- Anschließend wird das Mischlos 2 vom westlichen Kreisverkehr „Tuttenbrocksee“ (Obere Brede) bis zur Kreisstraße 45 ausgeschrieben,
 - einschließlich Brückenbauwerk Nr. 2 (Werkstraße Holcim I).
 - Hier werden ca. 800.000 cbm Boden gelöst, homogenisiert und wieder eingebaut.
 - Vergabe der Bauleistungen ist für Ende 2019 vorgesehen, Bauzeit bis Ende 2022.