

Vinzenz-von-Paul-Schule:

Umsetzung	Maßnahme	voraussichtliche Kosten	Finanzierung
2021	Erneuerung Aufzugssteuerung Status: Maßnahme wird nicht mehr umgesetzt	17.600,00 €	Schulpauschale
	Akustikdecken in Klassenräumen Status: Maßnahme ist neu und wurde in 2021 abgeschlossen und bereits abgerechnet	16.425,06 €	Schulpauschale
2022	Chipanlage für Ausgangstüren Status: Maßnahme verschoben von 2021 nach 2022, Maßnahme in 2022 abgeschlossen und bereits abgerechnet	11.979,60 €	Schulpauschale
	Austausch defekter und teilweise verfallener Fenster/ Türelemente einschließlich Alubänke Teil I Status: Maßnahme verschoben von 2021 nach 2022, in der Umsetzung	332.000,00 €	Darlehen
	Austausch defekter und teilweise verfallener Fenster/ Türelemente einschließlich Alubänke Teil II Status: Maßnahme in der Umsetzung, Verteuerung um 113 T€, ursprünglicher Planbetrag: 372.000 €	485.000,00 €	Darlehen
2023 bisher	Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Gebäudeschäden/ Dämmung Dachboden über Lehrerzimmer inkl. neue Regalsysteme Status: Maßnahme wird zurückgestellt	35.000,00 €	Schulpauschale
	Lüftungsanlage/ Heizung Turnhalle Status: Maßnahme zunächst zurückgestellt, Umsetzung erfolgt in 2023; es werden Fördermittel generiert, die die Kostenbeteiligung des Kreises Warendorf auf rd. 73 T€ vermindern.	73.000,00 €	Schulpauschale
2023 neu	Erneuerung Brandschutztür (neue Maßnahme)	10.000,00 €	Schulpauschale
	Einfriedung Müllplatz (neue Maßnahme)	5.000,00 €	Schulpauschale
Umgesetzt und abgeschlossen:		28.404,66 €	
In der Umsetzung:		817.000,00 €	
Noch nicht umgesetzt:		52.600,00 €	
Neue Maßnahmen in 2023:		88.000,00 €	